

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «17» июня 2024 г.

1. Наименование Проекта: **Парк культуры и отдыха с. Медведское Черепановского района Новосибирской области.**

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование **Медведский сельсовет Черепановского района Новосибирской области**

Населенный пункт **с. Медведское**

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2859380,26	1823898,02
2	Финансовое обеспечение, всего:	2855880,26	1820398,02
2.1	средства Субсидии	2 196 830,97	1400306,17
2.2	средства бюджета поселения	439 366,19	280061,23
2.3	инициативные платежи, всего:	219 683,10	140030,62
2.3.1	денежные средства граждан	159 683,10	101780,62
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	60 000,00	38250,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	3500,00	3500,00
3.1	вклад жителей поселения	3500,00	3500,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 3

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

Уборка территории от мусора и затаривание мусора в мешки

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 11.03.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 31.05.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Медведского сельсовета Черепановского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Каричев Юрий Владимирович
Ф.И.О. (отчество - при наличии)

Руководитель инициативной группы
Гросс Татьяна Сергеевна
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


(подпись)


(подпись)

17.06.2024