

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «19» июня 2023 г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство участка дороги на пруд в с. Медведское Черепановского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Медведский сельсовет, Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт; село Медведск

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	641631,60	478791,84
Финансовое обеспечение, всего:	641631,60	478791,84
в том числе		
средства Субсидии	493562,77	368301,42
средства местного бюджета	98712,55	73660,28
средства населения	49356,28	36830,14
средства организаций и другие внебюджетные источники	0,00	0,00
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	0,00	0,00
в том числе		
вклад населения		
вклад организаций		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 3

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

5.2. Организации:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 25.04.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 19.06.2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

И.О. Главы Медведского сельсовета

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Рабканова Ирина Анатольевна

Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы

Руппель Алла Леонидовна

Ф.И.О. подпись

